

Sachstand Baumaßnahmen und sonstige Maßnahmen einschließlich HAR aus Vorjahren FB 8 - 2019

Projektstand: 1 = abgeschlossen und abgerechnet; 2 = Arbeiten haben begonnen; 3 = wird im Folgejahr durchgeführt; 4 = noch nicht begonnen; 5 = Maßnahme zurück gestellt

Invest.-Nr. (Ziff. 1-5 = Produkt)	Prod.-Bez.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HAR aus 2018 beantragt	IST 2019	Aufträge 2019	noch verfügbar	Planungsauftrag	Aus- schreibung	Ausführungs- zeit	abge- schlossen		Projekt- stand	Bemerkung Stand 30.09.2019
											ja	nein		
30070 003	Feuerwehr (OFw Holtorf)	Außen-/Parkflächen: neue Beleuchtung, Pflasterung und Entwässerung		119.000,00	66.803,24	14.051,65	38.145,11		Die Ausschreibung ist erfolgt und der Auftrag ist erteilt.	Die Arbeiten haben Ende Mai begonnen.			2	Pflasterung und Masten sind fertiggestellt. Leuchtenköpfe werden in 39. KW 2019 beauftragt.
30070 005	Feuerwehr Nienburg	Feuerwehr, Installation von techn. Anlagen (2018: Erneuerung Hallentore u. Schließanlage mit Chip- System)		79.409,30	17.344,01		62.065,29		1. Teil: Ausschreibung und Auftragsvergabe sind abgeschlossen. 2. Teil ist in 2019 geplant.	1. Teil: Ausführung im April/Mai 2019 geplant. 2. Teil wird bis 31.12.2019 umgesetzt.			2	2 Tore + Chipsystem sind erneuert; Weitere Tore müssen noch erneuert werden.
30070 010	Feuerwehr Erichshagen- Wölpe	Erneuerung der Toranlage		29.000,00	21.725,63		7.274,37 (sollen für die Tore der Feuerwehr Nienburg übertragen werden)		Ausschreibung und Auftragsvergabe sind abgeschlossen.	Die Ausführung erfolgt im April/Mai 2019.	X		1	Maßnahme ist fertiggestellt.
30070 025	Feuerwehr (OFw Ehg- W.)	Erweiter. u. Umbau Fwhaus E.- W.; 2018: Planungskosten LP 1-3 (VE 2019: 1.050.000 €)		58.500,00			58.500,00 sollen übertragen werden						4	Durch die Änderung von Prioritäten wurde der Planungsauftrag in Abstimmung mit dem FB 3 in 2018 nicht erteilt. Der Planungsauftrag soll in 2019 erteilt werden. Wunsch des Ortsrates Erichshagen- Wölpe ist es, dabei auch das gesamte Gebäude Celler Straße 165 zu betrachten.
30070 030	Feuerwehr Langendamm	Neubau Feuerwehrgerätehaus Langendamm (VE 2019 f. 2020: 500.000 €)	1.000.000,00	708.109,50	41.265,80		1.666.843,70 sollen übertragen werden						2	Die Auslobungsunterlagen für den Architektenwettbewerb werden am 17.04.2019 verschickt. Die Wettbewerbsarbeiten sind bis zum 11.07.2019 einzureichen. Das Preisgericht tagt am 16.08.2019. Der Rat entscheidet dann in seiner Sitzung am 10.09.2019 über die Vergabe der weiteren Architektenleistungen. Der Auftrag für die Gebäudeplanung ist erstellt.
50101 001	Allgem. Schulverwaltun g	Investive Maßnahmen d. Inklusion (aus zweckgeb. Landeszuweis.) s. 50103.13		60.000,00	17464,68		42.535,32						4	Es handelt sich um eine zweckgebundene Zuweisung des Landes. Maßnahmen werden in Abstimmung mit den Schulleitungen durchgeführt. - Behindertengerechter Eingang MDG und Teppich aus akustischen Gründen in einem Klassenraum
50101 002	Allgem. Schulverwaltun g	Planungskosten für Mensas in Schulen		90.000,00			90.000,00 sollen übertragen werden						4	Durch die Änderung von Prioritäten wurden Planungsaufträge in Abstimmung mit dem FB 5 in 2018 nicht erteilt. Die Planungsaufträge sollen in 2019 erteilt werden und können aus zeitlichen Gründen erst in 2020 erteilt werden.

50102 008	GS Langendamm	Umbau- u. Erneuerungsmaßnahmen für die Gesamtnutzung durch die GS und Jugendhaus (KIP II- Fördermaßnahme; VE 2020: 1.242.000 € 2021: 1.000.000 €)	250.000,00	125.000,00			375.000,00 sollen übertragen werden	SG 82 hat die Grundlagenermittlung und Vorplanung durchgeführt, so dass nach politischem Beschluss Fachplaner für Elektroarbeiten und Brandschutz beauftragt werden.					3	Durch die Änderung von Prioritäten wurde der Planungsauftrag in Abstimmung mit dem FB 5 in 2018 nicht erteilt. Der Planungsauftrag soll in 2019 erteilt werden. In 2019 standen ursprünglich 500.000,00 € zur Verfügung. Davon wurden jedoch 250.000,00 € zur Beseitigung des Wasserschadens in der GS Am Bach zur Verfügung gestellt.
50103 011	GS Alpeide- schule	Fortsetzung der Erneuerung d. Decken, Bodenbeläge, Beleuchtung und Elektroinstallationen gem. Brandschutzanforderungen		222.956,28	107.824,50	3.473,61	111.658,17 sollen übertragen werden		Ausschreibungen und Auftragsvergaben für die Verbindungstüren sind abgeschlossen. Ausschreibungen für die Decken sind abgeschlossen. Die Auftragsvergabe ist in der 22. KW' 2019 vorgesehen.	Ausführung erfolgt in der 27.-32. KW 2019.			2	Die Arbeiten können nur in den Ferien durchgeführt werden, da in der Schule keine Ausweichklassenräume zur Verfügung stehen. Die Arbeiten für 2019 sind abgeschlossen. Die Umsetzung des nächsten Abschnittes ist in den Sommerferien 2020 geplant.
50103 014	Alpeide- schule	Herstellung einer Stabmatten- Zaunanlage		6.184,72		6.757,41	-572,69	Planung ist durch SG 82 erfolgt.	1.+2. Teil der Ausschreibung und Auftragsvergabe sind abgeschlossen.	1. Teil wurde im Dezember 2018 abgeschlossen. Der 2. Teil wird in der 29.-31. KW' 2019 ausgeführt.	X		1	Die Maßnahme ist fertiggestellt.
50103 015	Alpeide- schule	Herstell. Fundamente u.a. zur Aufnahme von 2 Containern (f. Mensa)		13.432,58	14.382,58		-950,00		Ausschreibungen und Auftragsvergaben sind abgeschlossen.	Ausführung wurde im Januar 2019 abgeschlossen.	X		1	Die Maßnahme ist fertiggestellt.
50103 016	Alpeide- schule	Alpeideschule, Einrichtung u. Möblierung f. d. Mobilcontainer		30.503,34	6.444,18		24.059,16	Planung ist durch SG 82 erfolgt.	Ausschreibungen und Auftragsvergaben sind abgeschlossen.	Ausführung wurde im Januar 2019 abgeschlossen.	X		1	Die Maßnahme ist fertiggestellt.
50103 017	GS Alpeide- schule	GS Alpeideschule; Herstellung/Einrichtung einer Mensa (im baul. Zusammenhang mit dem ZidA-Familienzentrum) (VE 2019 f. 2020: 600.000, 2019 f. 2021: 380.000 €)	120.000,00				120.000,00 sollen übertragen werden	Planung erfolgt durch Fachplaner. Gebäudeplaner LP 1-3 wurde im Okt. 2018 beauftragt. Fachplaner LP 4-9 werden zur Zeit gesucht.					3	Für den Bau des Bildungs- und Familienzentrums "Alpeide" wurden vom Land Niedersachsen Fördermittel aus dem Investitionspakt "Soziale Integration im Quartier" in Höhe von 2.190.800,00 € bewilligt. Nach Vorlage des Förderbescheides wird ein Zeitplan hinsichtlich der Umsetzung der Maßnahme einschl. des Baus der Mensa erstellt.
50105 010	GS am Bach	Herstell. d. Fundamente usw. zur Aufnahme von 2 Klassenraum- Containern		10.000,00	7.872,78		2.127,22	Planung ist durch den Fachplaner und das SG 82 erfolgt.	Ausschreibungen und Auftragsvergaben sind abgeschlossen.	Ausführung wurde im Januar 2019 abgeschlossen.	X		1	Die Maßnahme ist fertiggestellt.

50105 011	GS am Bach	Erneuerung Verw.-Trakt (Ostrakt);	250.000,00	30.000,00	46.802,39	186.956,80	46.240,81	Fachplaner für Elektro und Brandschutz wurden beauftragt. Gebäudeplanung erfolgt durch SG 82.	Ausschreibungen wurden erstellt.	Ausführung der Maßnahme bis 31.12.2019.			2	Durch den Wasserschaden vom 02.01.2019 im Verwaltungstrakt wird eine Innensanierung des Gebäudetrakt vorgezogen und bis Ende des Jahres durchgeführt. Abstimmungsgespräche mit der Versicherung wurden geführt. Der Rat hat in seiner Sitzung am 02.04.2019 die Durchführung der Beseitigung des Leitungswasserschadens einschließlich der erforderlichen Elektroarbeiten und die Decken- und Brandschutzarbeiten im gesamten Verwaltungstrakt/Ostflügel der GS Am Bach in Höhe von 380.000,00 € beschlossen. Die Hauptarbeiten werden im Herbst 2019 fertiggestellt.
50107 004	HS Leintorschule und BBS-Z	Leintorschule (HS/OBS-Z), Neuanlage d. Außen- und Schulhofflächen (2018: Spielgeräte)		37.600,13			37.600,13	Planung erfolgt durch SG 82 und Schule.	Ausschreibung ist erfolgt. Auftragsvergabe im Okt.'19 vorgesehen.	Ausführung bis April 2020.			3	Die Submission ist durchgeführt. Angebote werden z.Zt. geprüft.
50107 020	HS Leintorschule und BBS-Z	Brandschutzmaßnahmen Altbau sowie Erweiterung		265.000,00	7.067,99		257.932,01	Planung erfolgt durch SG 82 und Schule.		Ausführung im Laufe der Jahre 2020.			3	Es wird z.Zt. ein Elektroplaner gesucht.
50108 002	GS Nordertorschule	Verlegung der GS-Räume i. Z. m. POLIZEIAKADEMIE		552.727,82	267.057,03	318.117,01	-32.446,22	Die Planung erfolgt durch einen Fachplaner. Der Gesamtplanungsauftrag wurde in 2017 vergeben.	Weiterführung der Maßnahme.	Ausführung im Laufe der Jahre 2019/2020.			2	Weiterführung der Maßnahme.
50108 003	GS Nordertorschule	GS Nordertorschule; Herstell. v. Fundamenten usw. zur Aufstellung von Containeranlagen (2019: Planung, VE 2019 f. 2020: 70.000 €)	10.000,00		876,22	3.068,64	6.055,14				X		1	Der Ansatz von 2019 ist nur für Planungskosten vorgesehen. Aufgrund der Schülerzahlen besteht jedoch der Bedarf, die Containeranlage bereits 2019 aufzustellen. Es wird eine Containeranlage im August 2019 aufgestellt werden.
50110 009	Realschule Nienburg	Herstellung von WC-Räumen		48.000,00			48.000,00						4	Der Umzug der RS Langendamm in das Schulgebäude der RS Nienburg erfolgt in 2019. Gleichzeitig gibt es eine Arbeitsgruppe, die u. a. die Unterbringung der Außenstelle in das Schulgebäude prüft. Da nicht auszuschließen ist, dass die WC Anlagen doch noch saniert werden müssen, wurde in Abstimmung mit dem FB 5 die Übertragung der Mittel aus 2018 nach 2019 beantragt.
50110 019	Realschule Nienburg	RS Nienburg; Planungskosten für die Gesamtsanierung (VE 2020: 50.000 €)	10.000,00				10.000,00						4	Der Planungsauftrag soll erteilt werden, sobald das Ergebnis der Arbeitsgruppe "Gymnasien" vorliegt.

50112 003	Marion-Dönhoff-Gymnasium	Marion-Dönhoff-Gymnasium, Brandschutz- und Energieeinsparmaßnahmen (ehem. 4. BA): Erneuerung Fassadenfenster/-elemente, Fluchttüren, Brandschutzmaßnahmen	50.000,00	266.000,00	61.379,94	109.810,71	144.809,35	Planungsauftrag wurde an den Brandschutzplaner erteilt. Es wurde eine Prioritätenliste gemäss des Brandschutzkonzeptes erstellt.	Ausschreibung + Vergabe der Fenster ist abgeschlossen. Auftragsvergabe erfolgte in der 14. KW 2019.	Ausführung der Fensterarbeiten ist in der 28. 33. KW 2019 und den Herbstferien 2019 geplant. Gesamtumsetzung der Maßnahmen in 2020.			2	Die Fenster im Obergeschoss müssen noch ausgetauscht werden. Wegen Produktionsschwierigkeiten musste der Einbautermin von den Sommerferien auf die Herbstferien verschoben werden. Dementsprechend werden auch die Sonnenschutzanlagen später eingebaut.
50113 012	Gymnasium ASS	Fortsetzung d. Brandschutzmaßnahmen		200.000,00	2.035,95	24.052,88	173.911,17						3	Durch die fehlenden personellen Kapazitäten und die Änderung von Prioritäten wurde die Maßnahme in 2018 nicht beauftragt. Im April wurde eine Aktualisierung des vorliegenden Brandschutzkonzeptes in Zusammenarbeit mit der Bauordnung festgelegt. Es muss ein Planungsvertrag an ein Architekturbüro vergeben werden. Vereinzelte Maßnahmen, die Bestandteil der Teilabnahme der Bauordnung waren, werden umgesetzt.
50113 017	Gymnasium ASS	Altbaubereich: Herstellung von Fahrstuhl- sowie Fluchttreppen- anlagen, Erneuerung Treppenhaus		59.761,42	22.712,04	22.474,51	14.574,87	Planung ist durch Fachplaner erfolgt.	Ausschreibungen und Auftragsvergaben sind abgeschlossen.	Ausführung ist in der 43. KW 2019 abgeschlossen.			2	Eine Schlussabnahme der Arbeiten durch die Bauordnung ist erfolgt. Um den Brandabschnitt abzuschließen, muss noch eine Brandschutztür im Flur eingebaut werden. Diese Tür wird in den Herbstferien 2019 eingesetzt.
50110 002	Gymnasien Außenstelle NTW	Planungskosten für die Ermittl. des Erneuerungsbedarfs und des Raumbedarfs der Gymnasien (VE 2019 f. 2020: 50.000 €)	10.000,00				10.000,00						4	Der Planungsauftrag soll erteilt werden, sobald das Ergebnis der Arbeitsgruppe "Gymnasien" vorliegt.
50206 007	Soziale Stadt Alpheide	Soziale Stadt/Alpheide; hier: Bildungs- u. Familienzentrum ZidA; Errichtung d. Familien- und Bildungszentrums Alpheide (VE 2019 f. 2020: 1.100.000 €, VE 2019 f. 2021: 700.000 €)	400.000,00	60.000,00	82.167,27		377.832,73	Planung erfolgt durch Fachplaner. Gebäudeplanung LP 1-3 wurde im Okt. 2018 beauftragt.					4	Für den Bau des Bildungs- und Familienzentrums "Alpheide" wurden vom Land Niedersachsen Fördermittel aus dem Investitionspakt "Soziale Integration im Quartier in Höhe von 2.190.800,00 € bewilligt. Nach Vorlage des Förderbescheides wird ein Zeitplan hinsichtlich der Umsetzung der Maßnahme einschl. des Baus der Mensa erstellt.
50301 001	Obdachlosenangelegenheiten	Neubau der städt. Obdachlosenunterkünfte (HR: 300.000€/VE 2020 f. 2021: 277.000€)		330.000,00			330.000,00	Das SG 82 plant z.Zt. 23 LP gem. HOAI.	Planung erfolgt durch FB 8.				3	In der Gebäudeplanung ist die LP 3 begonnen worden. Es werden nach politischer Zustimmung im VA am 30.09.2019 Fachplaner beauftragt.
50501 006	Kita "Unterm Regenbogen" Alpheide	Erwerb u. Aufbau von Außenspielgeräten)	24.000,00				24.000,00						4	Durch das Bauvorhaben ZidA muss das gesamte Außengelände der Kita umgestaltet werden. Erst nach Planung des Außengeländes kann die Planung und der Aufbau des Außenspielgerätes erfolgen.

50502 007	KiTa Corvinus Ehg.- Wölpe	Neubau eines Kindergartengebäudes für 2 Gruppen (Förd. RAT 15 Pl. X 12.000€ = 180.000€, Zuschuss LK 20 % d. Nettokosten, max. 80.000 €/Gruppe) (VE 2019>20: 550.000 €)	750.000,00				750.000,00	Es wurden im April Angebote von Planern eingeholt. Eine Auftragsvergabe erfolgt abhängig von den politischen Beschlüssen.						3	Beauftragung des Architekten nach politischer Zustimmung im VA am 23.09.2019.
50502 009	KiTa Corvinus Ehg.- Wölpe	Neuanlage Außengelände und Spielgeräte abzgl. ÜPL-Ansatz	8.500,00	25.000,00	10.614,15		5.885,85	Planung erfolgt durch die Lebenshilfe und SG 82.	Ausschreibung durch Fachplaner der Lebenshilfe.	Ausführung ist abgeschlossen.	X			1	Die Maßnahme ist fertiggestellt.
50502 008	Kita Johannisbär Lgd.	Herstellung einer Stabmatten-Zaunanlage	18.000,00			9.137,06	8.862,94	Planung ist durch SG 82 erfolgt.	Ausschreibung + Auftragsvergabe ist abgeschlossen.	Ausführung ist in der Ferienzeit, 34. KW 2019 geplant.				2	Der Auftragnehmer hat z.Zt. keine Kapazitäten frei, um den vorgesehenen Ausführungstermin zu erfüllen.
50502 008	Kita Johannisbär Lgd.	Erneuerung von Außenspielgeräten	23.000,00		16.226,21		6.773,79	Planung ist durch SG 82 erfolgt.	Ausschreibung + Auftragsvergabe ist abgeschlossen.	Ausführung ist in der 32. KW 2019 geplant.	X			2	Es fehlt noch der Fallschutz, der durch den städtischen Bauhof eingebaut wird.
50502 014	Kita Johannisbär Lgd.	Erneuerung d. kompl. Einbauküche	21.000,00					Planung erfolgt durch SG 82.	Ausschreibung ist erfolgt. Auftragsvergabe im Aug.'19 vorgesehen.	Ausführung ist im Januar 2020 geplant.				2	Ausführung im Januar 2020.
50502 021	KiTa Arche Noah Lehmwandlung	Erneuerung von Decken, Beleuchtung und Brandschutzanlagen		40.471,81	16.186,70		24.285,11	Planung ist durch SG 82 erfolgt.	Ausschreibungen und Auftragsvergaben sind abgeschlossen.	Ausführung wurde in der 11. KW 2019 abgeschlossen.	X			1	Maßnahme ist fertiggestellt.
50502 024	KiTa Dobben Holtorf	Kita Dobben Holtorf; Planungs- u. Baukosten f. d. beantragte Erweiterung	400.000,00	24.000,00			424.000,00	Planung erfolgt durch SG 82.						4	Das erforderliche Raumprogramm wurde vom Kindergarten in Zusammenarbeit mit dem FB 5 erstellt. Es besteht jedoch erst Priorität Maßnahmen, die Kindergartenplätze schaffen, umzusetzen. Es wurde die Variante 1 als Ausführungsvariante ausgewählt.
50503 002	Kindertagesbetreuung	Schaffung von Krippen-/KiTa Plätzen in der Mußriede		27.965,00		27.965,00	0,00				X			1	Die Maßnahme ist bis auf den offenen Auftrag abgeschlossen. Der Auftrag beinhaltet die Demontage und Abfuhr der Containeranlage.
50504 001	Kita "Meerbachbogen"	Planung und Bau einer Kindertagesstätte im Meerbachbogen; Förderung: RAT 30 Pl. x 12.000 = 360.000 €, Zuschuss LK 20 % v. Nettobetrag, max. 80.000/Gruppe = 400.000 € (VE 2019 f. 2020: 1.581.000 €, 2019 f. 2021: 300.000 €)	1.000.000,00				1.000.000,00							4	Die Dienstleistung Errichtung und Betrieb einer KiTa im Meerbachbogen wird ausgeschrieben. Es ist nicht mehr vorgesehen, dass die Stadt die KiTa Meerbachbogen baut. Stattdessen soll im Bereich der Kinderwildnis zusammen mit der Erweiterung der Friedrich-Ebert-Schule ein weiterer Kindergarten gebaut werden.

50703 002	Meerbachhalle	Energetische Erneuerung Hallendecke, Deckenplattenheizung und kompl. Beleuchtung		9.140,50	9.140,50		0,00			Die Ausführung ist abgeschlossen.	X		1	Die Maßnahme ist fertiggestellt.	
50703 004	Meerbachhalle	Fortsetzung der Erneuerungsmaßnahmen; hier: Gebäudeerweiterung inkl. kompl. Sanitär-Anlagen; im OG: Mensabau f. FES (VE 2019 f. 2020: 600.000 €)	600.000,00				600.000,00						4	Das Land Niedersachsen hat aktuell die Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Sportstättenbaus erlassen. Anträge für 2019 sind bis zum 31.05.2019 über den LK einzureichen. In Abstimmung mit der Kämmerei soll zunächst der Antrag gestellt werden. Der Regelfördersatz beträgt 40%, max. 400.000 €. Es wird ein neuer Antrag bis zum 31.03.2020 beim Land Niedersachsen eingereicht.	
80100 001	Gebäudewirtschaft Rathaus	Außere Sonnenschutzanlage f. d. 2. OG Rathaus Neubau		55.439,42	37.984,58		0,00	17.454,84	Planung ist durch SG 82 erfolgt.	Die Ausschreibung und Vergabe erfolgten in 2018.	Ausführung wurde im April abgeschlossen.	X		1	Die Maßnahme ist fertiggestellt.
80100 013	Gebäudewirtschaft	Celler Straße 165 - Planungskosten zum Umbau der ehemaligen Sparkassenfiliale		30.000,00				30.000,00					4	Die weitere Nutzung der ehemaligen Filiale muss noch abschließend mit dem Ortsrat Erichshagen-Wölpe abgestimmt werden. Ein Planungsauftrag soll zusammen mit dem Planungsauftrag Erweiterung und Umbau der Orstfeuerwehr Erichshagen-Wölpe erteilt werden.	
80100 014	Gebäudewirtschaft	Einrichtung von Kinderkrippen- Räumen		58.000,00				58.000,00					4	Die vorgesehenen Räume sind noch von der Wirtschaftsförderung belegt. Der geplante Umzug der Wirtschaftsförderung konnte in 2018 nicht vollzogen werden. Mit der Maßnahme kann daher erst nach dem Umzug begonnen werden.	
8010 015	Gebäudewirtschaft	Nordertorschule; An- bzw. Umbau f. d. POLIZEIAKADEMIE (2019: Anbau eines Fluchttreppenhauses)	60.000,00	7.969,63			67.969,63		Die Planung erfolgt durch einen Fachplaner. Der Gesamtplanungsauftrag wurde in 2017 vergeben.				2	Die Maßnahme wird weitergeführt.	
80200 006	Allgem. Grundvermögen	Herstellung Parkplatzbefestigung an der Sportanlage Zu den Hülsen		99.607,30				99.607,30					4	In Abstimmung mit dem Ortsbürgermeister soll die Maßnahme durch die Bürgerkompanie Erichshagen-Wölpe durchgeführt werden.	
80200 007	Allgem. Grundvermögen	Wiederherstellung eines städtischen Weges Westerbuchskämpfe ("Königsallee")		26.000,00	26.000,00			0,00					1	Aufgrund der personellen Kapazitäten soll die Maßnahme nunmehr wie wie ursprünglich vorgesehen, durch den Schützenverein Langendamms umgesetzt werden.	

80200 008	Allgem. Grundvermögen	Anlegestelle Weserufer Oyler Straße	568.000,00	25.010,00	520,63		592.489,37					4	Die Anlegestelle soll zum Teil zusammen mit der Firma Bohnhorst gebaut werden. Die gemeinsame Umsetzung der Baumaßnahme wird in einem städtebaulichen Vertrag geregelt. Aufgrund der vertraglichen Regelungen ist die Anlegestelle bis zum 31.12.2019 fertigzustellen. Der Bauausschuss wird sich in seiner Sitzung am 25.07.2019 mit der Fortführung der Maßnahme befassen.
80200 009	Allgem. Grundvermögen	SÜDRING-Teilmaßnahme Innere Erschließung : Baureifmachung v. Gewerbegebietsflächen u. a. durch Auffüllen, (Fördererwart. NBANK 60%)	900.000,00	40.000,00			940.000,00					4	Der Antrag auf Förderung für die innere Erschließung Südring einschl. der Baureifmachung der Gewerbegebietsflächen im ersten Halbjahr 2019 gestellt werden. Sobald die NBANK die vorzeitige Mittelfreigabe erteilt, soll die Maßnahme dann zusammen mit den Erschließungsmaßnahmen ausgeschrieben werden
80200 009	Allgem. Grundvermögen	SÜDRING-Teilmaßnahme; Stichweg-Erschließung Gewerbegebietsflächen	169.000,00		3.501,20	194.574,65	-29.075,85	Die Planung ist durch das SG 66 erfolgt.	im Juni 2019			3	Maßnahme ist in der Umsetzung. Angebote liegen vor. Auftrag wird zeitnah vergeben.
			6.641.500,00	3.869.788,75	911.400,20	920.439,93	8.641.448,62						
			10.511.288,75										