

Bauzeitenplan

BV: Neubau eines Familien- und Bildungszentrum in der Alpeide "ZidA"

| Planungsphase | Beginn | Ende |
|------------------------------------|------------|------------|
| Bauantrag einreichen | | 29.01.2021 |
| Bearbeitung Bauantrag | 02.02.2021 | 03.05.2021 |
| Einleitung Vergabeverfahren Rohbau | | 15.04.2021 |
| Angebote/Prüfung/Vergabe Rohbau | 03.05.2021 | 14.07.2021 |
| Ausführungsphase | | |
| Rohbauarbeiten | 16.08.2021 | 18.02.2022 |
| Zimmerarbeiten | 07.02.2022 | 18.02.2022 |
| Dachdeckerarbeiten | 10.01.2022 | 08.04.2022 |
| Ausbaugewerke | 28.02.2022 | 06.12.2022 |
| Freianlagen | 23.05.2022 | 16.08.2022 |
| Gesamtfertigstellung | | 06.12.2022 |

Die Termine sind aus dem Gesamtbauzeitenplan entnommen.