

Sachstand Baumaßnahmen und sonstige Maßnahmen einschließlich HAR aus Vorjahren FB 8 - 2019

Invest.-Nr. (Ziff. 1-5 = Produkt)	Prod.-Bez.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Rückstellung aus Vorjahren	Ist 2019	Aufträge 2019	noch verfügbar	Planungsauftrag/ Ausschreibung	Fertig- stellung	Bemerkung Stand 30.09.2019
50107 004	Leintorschule	Erneuerung der Fenster (Raschstraße)		126.054,10	81.713,09	972,97	43.368,04	Planung erfolgte durch SG 82. Ausschreibung und Auftrag sind erfolgt. Ausschreibung für Sonnenschutz ist erfolgt.	Ausführung der Sonnen- schutz- arbeiten in den Osterferien 2020.	Die Planung, Ausschreibung und Auftragsvergabe für die Fensterbauarbeiten ist erfolgt. Die Arbeiten werden in den Osterferien und Sommerferien ausgeführt. Es folgen noch Arbeiten wie Sonnenschutz und Malerarbeiten.
50107 006	Leintorschule	Parkett- sanierung 1. OG Neubau	15.100,00				15.100,00	Planung erfolgt durch FB 8. Ausschreibung ist für den Herbst 2019 geplant.	30.04. 2020	Die Arbeiten werden durch eigene Geräte, aber externes Fachpersonal durchgeführt. Die Arbeiten werden im Laufe des Jahres in Abstimmung mit den Nutzern durchgeführt. Nach Testlauf mit eigenen Geräten muss doch eine externe Ausführung erfolgen.

<b>50107 007</b>	Leintorschule	Parkett- erneuerung Raum A 2-2	<b>6.900,00</b>				<b>6.900,00</b>	Planung erfolgt durch FB 8. Ausschreibung ist für den Herbst 2019 geplant.	30.04. 2020	Die Arbeiten werden durch eigene Geräte, aber externes Fachpersonal durchgeführt. Die Arbeiten werden im Laufe des Jahres in Abstimmung mit den Nutzern durchgeführt. Nach Testlauf mit eigenen Geräten muss doch eine externe Ausführung erfolgen.
<b>50112 005</b>	Marion- Dönhoff- Gymnasium	Erneuerung der Dachein- deckung (1.- +2. Dach)	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>62.993,75</b>	<b>3.976,27</b>	<b>1.029,98</b>	Planung erfolgte durch SG 82. Aufträge erteilt.	Fertig- stellung erfolgt.	Die Planung, Ausschreibung und Auftragsvergabe ist erfolgt. Die Ausführung erfolgte in den Sommerferien 2019. Es fehlt noch die Schlussrechnung der Blitzschutzfirma.
<b>50114 001</b>	Gymnasien Außenstellen	Decken- erneuerung Schüler- bibliothek	<b>11.900,00</b>		<b>8.913,84</b>	<b>2.259,81</b>	<b>726,35</b>	Planung erfolgt durch SG 82. Aufträge erteilt.	Fertig- stellung erfolgt.	Die Planung, Ausschreibung und Auftragsvergabe ist erfolgt. Die Ausführung erfolgte in den Sommerferien 2019.
<b>50403 001</b>	Jugendhaus Nienburg	Teilerneuerung Fenster zum Parkplatz Wesavi		<b>45.000,00</b>	<b>19.841,35</b>	<b>9.197,86</b>	<b>15.960,79</b>	Planung erfolgte durch SG 82. Aufträge erteilt.	Fertig- stellung erfolgt.	Die Planung, Ausschreibung und Auftragsvergabe ist erfolgt. Die Ausführung erfolgte im August/September 2019.
<b>50501 001</b>	Kindertages- stätte Alpeide	Bodenbelags- und Parkett- erneuerung	<b>17.000,00</b>		<b>13.609,76</b>		<b>3.390,24</b>	Planung erfolgt durch SG 82. Aufträge erteilt.	Fertig- stellung erfolgt.	Die Planung, Ausschreibung und Auftragsvergabe ist erfolgt. Die Ausführung erfolgte in den Sommerferien 2019.

<b>50502 015</b>	KiTa Johannisbär	Parkett-arbeiten in der Halle, 2 Gruppen- räumen u. Nebenräumen	<b>15.000,00</b>		<b>4.613,77</b>		<b>10.386,23</b>	Planung erfolgt durch FB 8. Aufträge erteilt.	33. KW' 2019	Die Arbeiten werden durch eigene Geräte, aber externes Fachpersonal durchgeführt. Die Arbeiten werden im Laufe der Sommerferien in Abstimmung mit den Nutzern durchgeführt.
<b>80100 017</b>	Albert- Schweitzer- Schule	Austausch Drücker- garnituren im Altbau ASS		<b>8.500,00</b>			<b>8.500,00</b>	Planung erfolgt durch SG 82. Aufträge erteilt.	40. KW 2019	Es wird z.Zt. geprüft, ob die Arbeiten mit eigene Personal durchgeführt werden kann und nur das Material zugekauft wird.
<b>80100 019</b>	Rathaus	Austausch von Bodenbelägen Bürräume		<b>23.500,00</b>	<b>8.373,23</b>	<b>6.231,64</b>	<b>8.895,13</b>	Planung erfolgte durch SG 82. Aufträge erteilt.	29.02. 2020	Die Planung, Ausschreibung und Vergabe ist erfolgt. Die Arbeiten werden im Laufe des Jahres abschnittsweise durchgeführt. Aus organisatorischen Gründen der Mittelweser Touristik werden die Räumlichkeiten im EG der Langen Str. 18 erst im Februar 2020 durchgeführt.
<b>80100 020</b>	Leintorschule	Sanierungsarbei- ten Altbau		<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>	Planung erfolgt durch SG 82.	Sommer- ferien 2020	Die Planung, Ausschreibung und Umsetzung erfolgt im Laufe des Jahres. Aus zeitlichen Gründen musste der Beginn der Planung verschoben werden.

<b>80100 021</b>	RS Nienburg	Fensteraustausch Musikraum		<b>13.000,00</b>	<b>3.296,31</b>		<b>9.703,69</b>	Planung erfolgte durch SG 82. Aufträge erteilt.	Fertigstellung erfolgt.	Auftrag für die Teilerneuerung eines Fensters ist vergeben. Wenn diese Maßnahme erfolgreich ist, werden die restlichen Fenster auf gleiche Art erneuert, ohne eine komplett Erneuerung durchführen zu müssen.
<b>80100 022</b>	Marion-Dönhoff-Gymnasium	Malerarbeiten in 8 Klassenräumen		<b>14.500,00</b>		<b>7.816,96</b>	<b>6.683,04</b>	Planung erfolgte durch SG 82. Aufträge erteilt.	Fertigstellung erfolgt.	Die Planung und Ausschreibung ist erfolgt. Die Vergabe ist für die 21. KW'19 vorgesehen. Die Ausführung erfolgt in den Sommerferien 2019. Übertragung der Reste in 2020, um weitere Räume in 2020 zu streichen.
<b>80100 023</b>	Meerbach-halle	Reparatur Trennvorhang		<b>4.800,00</b>			<b>4.800,00</b>	Planung erfolgt durch SG 82.	31.12. 2019	Die Arbeiten werden im Rahmen der Wartung durchgeführt.