

Die folgenden Baumaßnahmen waren im Finanzhaushalt veranschlagt.

Investitionsplan-Text	Ansatz 2011 (inkl. WV 2010)	Ist 2011	Aufträge	noch verfügbar	HAR 2011 Über- tragung nach 2012	Bemerkungen
50104009 Friedrich-Ebert-Schule Erneuerung der Zaunanlage	17.100,00	6.286,29	3.962,70	6.851,01	10.813,71	Die Aufträge wurden bereits 2011 erteilt. Die Maßnahme wird in 2012 fortgeführt und beendet werden.
50109007 HS Nordertorschule Brandschutz- und Erneuerungsmaßnahmen	9.512,12	7.797,99	0,00	1.714,13	705,98	Bei dem HAR handelt es sich um die letzte Rechnung, die Anfang 2012 angewiesen wurde. Die Maßnahme ist abgeschlossen.
50112003 Marion-Dönhoff- Gymnasium Planungskosten f. d. Schulhofneuanlage	15.200,00	0,00	8.746,50	6.453,50	15.200,00	Die Maßnahme wird in 2012 fortgeführt.
50112015 Marion-Dönhoff- Gymnasium Neue Schrankenanlage f. d. Lehrkräfteparkplatz	14.100,00	0,00	12.636,61	1.463,39	14.100,00	Die Maßnahme wird in 2012 abgeschlossen werden.
50113014 ASS Installation von Verdunklungsanlagen	10.000,00	4.551,60	0,00	5.448,40	10.000,00	Für die Installation von Verdunklungsanlagen wurde ein Rest von 10.000,00 € gebildet. Die Maßnahme wird in 2012 fortgeführt und beendet. Die Zahlungen beziehen sich nicht auf die Verdunklungsanlagen.
50110004 Realschule Nienburg	179.00,00	0,00	0,00	179.00,00	0,00	Im Stellenplan 2012 ist die Einstellung eines/einer Bau-Ing., Fachrichtung Planung vorgesehen. Die Vorplanungen sollen dann hausintern durchgeführt werden. Inwieweit Fachplaner einzustellen sind, kann derzeit nicht gesagt werden, so dass kein HAR gebildet wurde.

Die folgenden Maßnahmen waren im Ergebnishaushalt veranschlagt:

Investitionsplan-Text	Ansatz 2011 (inkl. WV 2010)	Ist 2011	Aufträge	noch verfügbar	Rückstellung	Bemerkungen
50105 GS Am Bach Sanierung der Flurdecken im Erweiterungsbau	40.400,00	0,00	0,00	40.400,00	40.000,00	Aufgrund der Beratungen im Ortsrat Erichshagen-Wölpe soll die Maßnahme in 2012 durchgeführt werden.
50105 GS Am Bach Austausch der Notausgangstür Verwaltung OG	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	Die Maßnahme konnte 2011 nicht durchgeführt werden. Es wurde eine entsprechende Rückstellung gebildet.
50107 Leintorschule (HS) Allg. Sanierungsarbeiten (Bodenbeläge, etc)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	Die Maßnahme konnte 2011 nicht durchgeführt werden. Es wurde eine entsprechende Rückstellung gebildet.
50114 Außenstelle Gymnasium Sanierung des Fahrradständers	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Die Maßnahme konnte 2011 nicht durchgeführt werden. Es wurde eine entsprechende Rückstellung gebildet.
50113 ASS Sanierungsarbeiten der Fassade	278.452,78	251.334,96	14.619,83	12.497,99	27.117,82	Die Maßnahme konnte in 2012 noch nicht vollständig abgeschlossen werden. Es wurde eine entsprechende Rückstellung gebildet, um die Maßnahme in 2012 abzuschließen.