

Sachstand Baumaßnahmen - gebildete Haushaltsreste aus 2016 nach 2017

Prod.-Nr.	Prod.-Bez.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HAR aus 2016	Ist 2017	Aufträge 2017	noch verfügbar	HAR 2017 Aufträge	HAR 2017 Zusätzlich	HAR 2017 Übertragung nach 2018 Gesamt	Bemerkung
30070	Feuerwehr Erichshagen-Wölpe	Erneuerung der Toranlage	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	Die Erneuerung der Toranlage ist in der 2. Jahreshälfte vorgesehen.
30070	Feuerwehr Langendamm	Neubau Feuerweh- gerätehaus	160.000,00	54.000,00	5.890,50	0,00	208.109,50	0,00	0,00	0,00	Die Bestandsaufnahme des Gebäudes Führser Mühlweg 63-65 ist abgeschlossen. Die Empfehlung lautet, das Gebäude kostengünstig komplett abbrechen zu lassen. Im 2. Halbjahr soll ein entsprechendes Architekturbüro nach der Vergabeordnung - VgV auszuwählen.
40010	Stadtarchiv und -bibliothek	Umbau Gebäude Lange Starße 31-33 zum Archiv/Bibliothek "Wissensburg"	350.000,00	437.160,73	572.369,83	0,00	214.790,90	0,00	0,00	0,00	Für das Projekt sollen Fördermittel im Rahmen der Städtebauförderung beantragt werden. Derzeit wird geprüft, ob die Planungsoptimierung förderschädlich sein könnte. Von der Prüfung ist abhängig, ob die entsprechenden Planungsaufträge in der 2. Jahreshälfte erteilt werden können.
50103	Alpeide- schule	Errichten von 2 Fluchttreppen mit Verbindungstür	0,00	128.834,07	3.550,00	0,00	125.284,07	0,00	0,00	0,00	Die Fluchttreppen wurden im vergangenen fertig gestellt. Es besteht ein Auftrag für die Planung der Rauchschutztüren, die im Sommer 2017 eingebaut werden sollen. Aus zeitlichen Gründen werden sämtliche weitere Planungen in die 2. Jahreshälfte 2017 verlegt.
50103	Alpeide- schule	Erwerb und Installation Außenspiel- geräte	0,00	10.000,00	6.776,56	0,00	3.223,44	0,00	0,00	0,00	Die Maßnahme wurde erst mit dem Nachtragshaushalt 2016 beschlossen. Der 1. Teil wurde im Februar 2017 durchgeführt und die restlichen Arbeiten werden bis Dezember 17 fertig gestellt.
50105	GS Am Bach	Einbau einer neuen Türanlage		12.200,00	0,00	10.382,75	1.817,25	0,00	0,00	0,00	Die Tür ist eingebaut. Die Abrechnung liegt noch nicht vor.

50105	GS Am Bach	Erwerb und Installation Außenspielgeräte	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	Die Maßnahme wurde erst mit dem Nachtragshaushalt 2016 beschlossen. Das Spielgerät sollte in Zusammenarbeit mit dem Förderverein der GS Am Bach angeschafft werden. Inzwischen gibt es Überlegungen seitens des Fördervereins, das vorhandene Spielschiff zu ersetzen. Hierfür werden Spenden gesammelt. Den Grundstock sollen dabei die städtischen Haushaltsmittel bilden.
50106	GS Leintorschule	Erwerb und Installation Außenspielgeräte	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	Die Maßnahme wurde erst mit dem Nachtragshaushalt 2016 beschlossen. Das Spielgerät soll in Zusammenarbeit mit der Schule angeschafft werden. Die erforderlichen Abstimmungen u. a. mit dem FB 5 erfolgen im 2. Halbjahr.
50107	HS Leintorschule	Herstellung einer neuen Zaunanlage	0,00	8.851,65	3.389,87	0,00	5.461,78	0,00	0,00	0,00	Die Zaunanlage ist fertiggestellt.
50112	Marion-Dönhoff-Gymnasium	Neuanlage/Erweiterung d. Schulhofs		2.320,50	0,00	2.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Es fehlt noch die Rechnung für den offenen Auftrag.
50112	Marion-Dönhoff-Gymnasium	Install. einer Außen-Beschattungsanlage im Turm		46.600,00	0,00	0,00	46.600,00	0,00	0,00	0,00	Die Submission findet Anfang August statt, so dass die Auftragsvergabe noch im August erfolgen könnte.
50113	Gymnasium ASS	Brandschutzmaßnahmen, 2012: 1. BA und Fortsetzung 2. BA	0,00	186.889,11	29,76	4.703,72	182.155,63	0,00	0,00	0,00	Die Brandschutzmaßnahmen werden im 2. Halbjahr fortgeführt.
50113	Gymnasium ASS	Altbaubereich: Herstellung von Fahrstuhl- sowie Fluchttreppenanlagen, Erneuerung Treppenhaus	0,00	609.738,91	64.034,31	236.242,92	309.461,68	0,00	0,00	0,00	Die Maßnahme wurde in 2016 begonnen und wird in 2017 fortgeführt. Im 2. Halbjahr werden die weiteren Arbeiten ausgeschrieben.

50501	KiTa Alpheide	Ausbau einer geschloss. Verbindung zwischen den Gebäudeteilen	0,00	46.852,82	34.211,84	1.713,60	10.927,38	0,00	0,00	0,00	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Es fehlt noch die Rechnung für den offenen Auftrag.
50502	KiTa St. Michael	Neuanlage erweiterter Außenbereich	0,00	39.387,16	13.391,38	0,00	25.995,78	0,00	0,00	0,00	Die Parkplatzgestaltung ist fertig gestellt. Die Mülleinhausung im Bereich der Verdener Landstr. fehlt noch und wird in der 2. Jahreshälfte durchgeführt.
50502	KiTa Corvinus Ehg.-Wölpe	Install. einer Blitzschutzanlage		12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	Auf dem Dach des Kindergartens befindet sich eine PV Anlage. Die Maßnahme konnte noch nicht durchgeführt werden., da noch eine abschließende Regelung mit dem Betreiber der PV hinsichtlich der Ausführung und Kostenbeteiligung an der Blitzschutzanlage aussteht.
50502	KiTa Lehmwandlung	Neugestaltung der Außen- und Spielanlagen		14.429,22	2.188,55	0,00	12.240,67	0,00	0,00	0,00	Die Gestaltung der Restarbeiten wird noch durch die Kita geplant. Aus zeitlichen Gründen wird die Maßnahme in der 2. Jahreshälfte 2017 durchgeführt und wird voraussichtlich im Dezember fertig gestellt.
50502	KiTa Dobben Holtorf	Herstellung massiv. Außenwände	0,00	38.057,12	744,46	0,00	37.312,66	0,00	0,00	0,00	Die Herstellung der Außenwände ist abgeschlossen. Als Folge müsste das Dach angepasst werden. Die abschließende Prüfung erfolgt im 2. Halbjahr.
50503	Kindertagesbetreuung	Schaffung von Krippen-/KiTa Plätzen in der Mußriede	0,00	252.752,56	45.393,12	279.864,22	-72.504,78	0,00	0,00	0,00	Die Container sind aufgestellt und entsprechend hergerichtet. Die Zaunanlage wird bis zur Eröffnung im August errichtet werden. Die Kosten der Möblierung sind noch auf das entsprechende Produktkonto und Invest. Nr. umzubuchen.
50503	Kindertagesbetreuung	Erwerb von Einrichtung/ Ausstattung für Krippen-/KiTa Plätzen Mußriede	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	Die Einrichtung und Ausstattung der mobilen Containeranlage ist abgeschlossen. Die Kosten müssen vom Produktkonto Containeranlage umgebucht werden.
50503	Kindertagesbetreuung	Erwerb und Installation Außenspielgeräte	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	Die Lieferung der Außenspielgeräte erfolgt im 3. Quartal.

50703	Meerbach-halle	Energetische Erneuerung Hallendecke, Deckenplattenheizung und kompl. Beleuchtung	125.000,00	91.133,00	65.886,90	9.140,50	141.105,60	0,00	0,00	0,00	Die energetische Erneuerung der Hallendecke, der Einbau der Deckenplattenheizung und der Beleuchtung ist abgeschlossen. Es fehlen noch ein paar Schlußrechnungen. Bei dem Ansatz von 2017 handelt es sich um Planungskosten für den Umbau der Umkleidekabinen und der Sanitäranlagen, die voraussichtlich in der 2. Jahreshälfte vergeben werden.
50706	Stadion	Install. eines Flutlichtmastes	0,00	12.916,39	10.738,02	0,00	2.178,37	0,00	0,00	0,00	Die Installation des Flutlichtmastes ist abgeschlossen.
80100	Gebäudewirtschaft - Rathaus	Äußere Sonnenschutzanlage f. d. 2. OG Rathaus Neubau		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	Die ursprünglich vorgesehene technische Ausführung der Sonnenschutzanlage konnte nicht umgesetzt werden. In Zusammenarbeit mit einer Fachfirma ergaben sich technische Änderungen. Die Glasscheiben sollen nun mit einer entsprechenden Sonnenschutzfolie beklebt werden. Die Ausschreibung wird vorbereitet.
80100	Gebäudewirtschaft	Rathaus: Erneuerung der Heizungsanlage und Notstromversorgung		17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	Die Umsetzung der Maßnahme wurde durch FB 3 nach 2017 geschoben. Die Abstimmung über das weitere Vorgehen erfolgt in der 2. Jahreshälfte.
80200	Allgem. Grundvermögen	Herstellung Parkplatzbefestigung an der Sportanlage Zu den Hülsen	72.000,00	28.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	Aufgrund einer Langzeiterkrankung konnte die Maßnahme bisher nicht umgesetzt werden. In der 2. Jahreshälfte soll zusammen mit dem SBV Erichshagen eine gemeinsame Lösung hinsichtlich der Umsetzung der Maßnahme erarbeitet werden.