

Sachstand Baumaßnahmen und sonstige Maßnahmen einschließlich HAR aus Vorjahren FB 8 - 2017

Invest.-Nr. (Ziff. 1-5 = Produkt)	Prod.-Bez.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HAR aus 2016	Ist 2017	Aufträge 2017	noch verfügbar	HAR 2017 Aufträge	HAR 2017 Zusätzlich	HAR 2017 Übertragung nach 2018 Gesamt	Bemerkung Stand 31.12.2017
30070 003	Feuerwehr Nienburg	Herstellung einer Parkplatzbeleuchtung	8.000,00		6.255,43	0,00	1.744,57	0,00	0,00	0,00	Die Maßnahme ist abgeschlossen.
30070 005	Feuerwehr Nienburg	Einbau neuer Hallen-Toranlagen	40.000,00		0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	Die Hallentore sollen zusammen mit den Toren für die FW Erichshagen in 2018 ausgeschrieben werden. Die Ausschreibung erfolgt in Bastimmung mit dem FB 3, so dass ein entsprechender HAR zu bilden ist.
30070 005	Feuerwehr Nienburg	Einbau einer Notstromanlage	11.900,00		0,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	Die Konkretisierung der Maßnahme wird in 2018 mit dem FB 3 abgestimmt, so dass ein entsprechender HAR zu bilden ist..
30070010	Feuerwehr Erichshagen-Wölpe	Erneuerung der Toranlage	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	Die Hallentore sollen zusammen mit den Toren für die FW Nienburg in 2018 ausgeschrieben werden. Die Ausschreibung erfolgt in Bastimmung mit dem FB 3, so dass der HAR weiterhin benötigt.
30070030	Feuerwehr Langendamm	Neubau Feuerwehrgerätehaus	160.000,00	54.000,00	5.890,50	0,00	208.109,50	0,00	208.109,50	208.109,50	Die Bestandsaufnahme des Gebäudes Führser Mühlweg 63-65 ist abgeschlossen. Die Empfehlung lautet, das Gebäude kostengünstig komplett abbrechen zu lassen. In 2017 konnte der vorgesehene Architektenwettbewerb nicht durchgeführt werden. Die für die Organisation des Wettbewerbes vorgesehene Mitarbeiterin hat ihre Elternzeit verlängert. Der Wettbewerb soll nunmehr in 2018 durchgeführt werden, so dass ein entsprechender HAR zu bilden ist.
40022 005	Theater	Install. Einer neuen Klima-Technik-Anlage für den Theatersaal	250.000,00	3.854,44	0,00	0,00	253.854,44	0,00	250.000,00	250.000,00	Die Arbeiten konnten in 2017 nicht abgeschlossen werden, so dass ein entsprechender HAR zu bilden ist. Ein Teilbetrag in Höhe von 2.604,43 € soll zur Deckung bei den Brandschutzmaßnahmen verwendet werden.

40022 003	Theater	Neu-Installation einer Brandmeldeanlage		2.155,34	4.759,77	0,00	-2.604,43	0,00		0,00	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Deckung der Mehrausgaben soll durch den HAR bei der Maßnahme Klima Technik Anlage erfolgen.
40010002	Stadtarchiv und -bibliothek	Umbau Gebäude Lange Starße 31 - 33 zum Archiv/Bibliothek "Wissensburg"	350.000,00	970.771,04	572.369,83	0,00	748.401,21	0,00	748.401,21	748.401,21	Für das Projekt soll ein Antrag Fördermittel im Rahmen der Städtebauförderung beantragt werden. Die vorbereitende Untersuchung wird erst in 2018 abgeschlossen sein. Um die Fördermittel nicht zu gefährden, können weitere Planungen nicht beauftragt werden. Nach R mit dem BGM sollen daher keine HAR bedildet werden. Die Maßnahme wäre dann ab 2019 neu zu veranschlagen.
50103 011	Alpehideschule	Fortsetzung der Brandschutzmaßnahmen und Fluchtwege	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	Durch den Neubau der KiTa Mußriede konnten wegen fehlender Kapazitäten sämtliche anderen Maßnahmen an der Alpehideschule erst ab September 2017 geplant werden. Im 1. Schritt der Brandschutzmaßnahmen werden aus den Haushaltsresten 2016 Rauch- und Brandschutztüren in den Fluren und Treppenhäusern eingebaut. Die Fortführung der Maßnahmen erfolgt dann in 2018, so dass ein entsprechender HAR zu bilden ist.
50103011	Alpehideschule	Errichten von 2 Fluchttreppen mit Verbindungstür	0,00	128.834,07	3.550,00	60.102,14	65.181,93	60.102,14	65.181,93	125.284,07	Die Ausschreibung der Rauchschutztüren ist erfolgt. Die Vergabe der Rauchschutztüren soll im VA am 16.10.2017 beschlossen werden. Die Ausführung erfolgt, da nur ein Einbau in den Ferienzeiten möglich ist, in den Zeugnisferien Jan. 2018. Weitere Maßnahmen folgen in 2018, so dass ein entsprechender HAR zu bilden ist.
50103 011	Alpehideschule	Install. Hausalarmierung und Sicherheitsbeleuchtung	95.000,00		0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	Durch den Neubau der KiTa Mußriede konnten wegen fehlender Kapazitäten sämtliche anderen Maßnahmen an der Alpehideschule erst ab September 2017 geplant werden Die Planung für die Hausalarmierung und Sicherheitsbeleuchtung findet daher erst in 2018 statt, so dass ein entsprechender HAR zu bilden ist..

50103 011	Alpehideschule	Erneuerung der Decken, Beleuchtung und Elektroinstallationen in Klassenräumen	95.000,00		0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	Es ist geplant ein externes Architekturbüro mit der Planung zu beauftragen. Die Ausführung ist für die Sommerferien 2018 vorgesehen. Ein entsprechender HAR ist zu bilden.
50103 012	Alpehideschule	Erwerb und Installation Außenspiel-geräte	31.000,00	10.000,00	6.776,56	29.337,97	4.885,47	29.337,97	4.885,47	34.223,44	Der Auftrag für das Aussenspielgerät ist erteilt und die Ausführung erfolgt Anfang März 2018. Ein entsprechender HAR ist zu bilden.
50103 013	Alpehideschule	Installation einer Fahrstuhl-anlage i. R. d. Inklusion	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	Die Planungen für den Einbau einer Fahrstuhl-anlage haben sich in 2017 verzögert. Die Planung und die Umsetzung der Maßnahme erfolgt nunmehr in 2018. Im August werden zwei Kinder eingeschult, die im Rollstuhl sitzen. Ein entsprechender HAR ist zu bilden.
50103 421170	Alpehideschule	Schutzanstrich StB. - Ringbalken (Außenfassade)	11.000,00		0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	Die Maßnahme wurde auch im Ergebnishaushalt veranschlagt, so dass die vorhandenen Haushaltsmittel nicht mehr benötigt werden.
50105 011	GS Am Bach	Erneuerung Verw. Trakt (Planungskosten)	17.900,00		0,00	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00	17.900,00	Die Planungskosten wurden in 2018 neu veranschlagt, so dass die Haushaltsmittel nicht benötigt werden.
50105012	GS Am Bach	Einbau einer neuen Türanlage		12.200,00	10.661,21	0,00	1.538,79	0,00	0,00	0,00	Die Tür ist eingebaut und abgerechnet, so dass die Restmittel nicht mehr benötigt werden.
50105014	GS Am Bach	Erwerb und Installation Außenspiel-geräte	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Das Spielgerät wurde durch den Förderverein bestellt und aufgestellt. Die Stadt hat sich mit den 10.000,00 € an dem Spielgerät beteiligt.
50106010	GS Leintorschule	Erwerb und Installation Außenspiel-geräte	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Das Spielgerät soll in Zusammenarbeit mit der Schule angeschafft werden. Die erforderlichen Abstimmungen u. a. mit dem FB 5 erfolgen in 2018, so dass der HAR weiterhin benötigt wird.
50107 004	HS Leintorschule und BBS-Z	Neuanlage der Außen- bzw. Schulhofflächen - Planungskosten	11.000,00		3.399,87	0,00	7.600,13	0,00	7.600,13	7.600,13	Die Maßnahme soll in 2018 fortgesetzt werden, so dass ein entsprechender HAR zu bilden ist.
50107004	HS Leintorschule	Herstellung einer neuen Zaunanlage	0,00	8.851,65	3.399,87	0,00	5.451,78	0,00	0,00	0,00	Die Zaunanlage ist fertiggestellt. Der Restbetrag in Höhe von 5.451,78 € wird nicht mehr benötigt.

50105 002	Nordertorschule (GS)	baul. Maßnahmen z. Verlegung d. GS-Räume f. d. Polizeiakademie	140.000,00	0,00	156,55	0,00	139.843,45	0,00	139.843,45	139.843,45	Die baulichen Maßnahmen werden in 2018 fortgesetzt, so dass ein entsprechender HAR zu bilden ist.
50112002	Marion-Dönhoff-Gymnasium	Install. einer Außen-Beschattungsanlage im Turm		46.600,00	31,11	46.477,06	91,83	46.477,06	91,83	46.568,89	Der Auftrag erteilt. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in 2018, so dass ein entsprechender HAR zu bilden ist. Die 46.600 werden überplanmässig aus der Brandschutzmaßnahme ASS zur Verfügung gestellt
50112014	Marion-Dönhoff-Gymnasium	Neuanlage/Erweiterung d. Schulhofs		2.320,50	0,00	0,00	2.320,50	0,00	0,00	0,00	Die Maßnahme ist abgeschlossen.
50113012	Gymnasium ASS	Brandschutzmaßnahmen, 2012: 1. BA und Fortsetzung 2. BA	0,00	186.889,11	1.850,01	4.703,72	133.735,38	4.703,72	129.031,66	133.735,38	Von den zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel wurden 46.600,00 € zur Deckung Maßnahme Außenbeschattungsanlage MDG herangezogen. Der restliche Betrag in Höhe von 87.135,38 € wird für die Fortführung der Brandschutzmaßnahmen, u. a. Nachtrag Ingenieurbüro und weitere Gebäudeertüchtigung, benötigt.
50113017	Gymnasium ASS	Altbaubereich: Herstellung von Fahrstuhl- sowie Fluchttreppenanlagen, Erneuerung Treppenhaus	0,00	609.738,91	413.686,91	118.262,18	77.789,82	118.262,18	77.789,82	196.052,00	Die Stahlbauarbeiten sind noch nicht beendet. Die Maßnahme wird insgesamt in 2018 abgeschlossen, so dass ein entsprechender HAR zu bilden ist.
50114 001	Außenstelle Gymnasium	Planung invet. Maßnahmen für den Umbau und Ausstattung zur Ganztagschule	25.000,00		29.237,82	0,00	-4.237,82	0,00	0,00	0,00	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Das fehlenden Inventar (Geschirrspüler und Regale) werden in 2018 gesondert angeschafft.
50301 001	Obdachlosenangelegenheiten	Neubau Obdachlosenunterkünfte - Planungskosten	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	Der Standort für die Obdachlosenunterkünfte wurde erst im Dezember 2017 festgelegt, so dass die weitere Planung erst in 2018 fortgesetzt werden kann. Ein entsprechender HAR ist zu bilden.
50501004	KiTa Alpeide	Ausbau einer geschloss. Verbindung zwischen den Gebäudeteilen	0,00	46.852,82	27.877,24	0,00	18.975,58	0,00	0,00	0,00	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Restmittel werden nicht mehr benötigt.

50501 006	KiTa Alpeide	Erwerb und Installation Außenspiel-geräte	6.500,00		2.533,37	0,00	3.966,63	0,00	0,00	0,00	Die Maßnahme ist abgeschlossen.
50502 009	KiTa Corvinus Ehg.-Wölpe	Neuanlage Außengelände und Spielgeräte	25.000,00		0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	In Abstimmung mit der Lebenshilfe werden die Planungen von der Lebenshilfe koordiniert und in 2018 ausgeführt. Ein entsprechender HAR ist zu bilden.
50502 016	KiTa St. Michael	Austausch der Außenspielgeräte	15.500,00		9.656,15	0,00	5.843,85	0,00	0,00	5.843,85	Durch den Neubau der KiTa Mußriede konnten wegen fehlender Kapazitäten sämtliche anderen Maßnahmen erst ab September 2017 geplant werden. Der Kindergarten hat sich im Sept. 2017 ein Spielgerät ausgesucht. Die Ausschreibung erfolgt im Winter 2017/2018. Ein entsprechender HAR ist zu bilden.
50502016	KiTa St. Michael	Neuanlage erweiterter Außenbereich	0,00	39.387,16	13.770,72	0,00	25.616,44	0,00	0,00	0,00	Die Parkplatzgestaltung einschließlich der Mülleinhausung ist fertig gestellt. Die Restmittel werden nicht mehr benötigt.
50502019	KiTa Corvinus Ehg.-Wölpe	Install. einer Blitzschutz-anlage		12.300,00	0,00	12.758,74	-458,74	12.758,74	0,00	12.758,74	Der Auftrag ist erteilt. Die Umsetzung erfolgt in 2018, so dass ein entsprechender HAR zu bilden ist.
50502 020	KiTa Düsseldorfer Straße	Austausch der Außenspielgeräte	15.500,00		0,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	Durch den Neubau der KiTa Mußriede konnten wegen fehlender Kapazitäten sämtliche anderen Maßnahmen erst ab September 2017 geplant werden. Der Kindergarten möchte sich noch ein Spielgerät aussuchen. Die Ausschreibung erfolgt im Winter 2017/2018. Ein entsprechender HAR ist zu bilden.
50502021	KiTa Lehmwandlung	Neugestaltung de Außen- und Spielanlagen		14.429,22	9.332,62	0,00	5.096,60	0,00	0,00	5.096,60	Die Gestaltung der Restarbeiten wird noch durch die Kita geplant. Es sind verschiedene Aufträge für die Umgestaltung der Außen- und Spielanlagen erteilt wurden. Die Ausführung in 2018, so dass der HAR weiterhin benötigt wird..

50502 021	KiTa Arche Noah Langendamm	Erneuerung von Decken, Beleuchtung und Brandschutzanlagen	45.000,00		0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	Durch den Neubau der KiTa Mußriede konnten wegen fehlender Kapazitäten sämtliche anderen Maßnahmen erst ab September 2017 geplant werden. Die Ausschreibung erfolgt im Frühjahr 2018, so dass ein entsprechender HAR zu bilden ist.
50502022	KiTa Dobben Holtorf	Herstellung massiv. Außenwände	0,00	38.057,12	15.392,41	19.530,76	3.133,95	19.530,76	3.133,95	22.664,71	Die Herstellung der Außenwände ist abgeschlossen. Als Folge müsste das Dach angepasst werden. Die Ausschreibung und die Auftragsvergabe ist erfolgt. Die Maßnahme wird erst in 2018 abgeschlossen, so dass der verbleibende HAR weiterhin benötigt wird.
50503 002	KiTa Mußriede	Erwerb einer Containeranlage	1.400.000,00		0,00	30.000,00	1.370.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	Der Erwerb der Containeranlage entfällt, da die Anlage angemietet wurde. Ein Teil der zur Verfügung stehenden Mittel wurde zur Deckung
50503002	Kindertagesbetreuung	Schaffung von Krippen-/KiTa Plätzen in der Mußriede	0,00	252.752,56	198.952,69	100.194,38	-46.394,51	100.194,38	0,00	100.194,38	Die Container sind aufgestellt und entsprechend hergerichtet. Die Zaunanlage ist zur Eröffnung errichtet wurden. Die Kosten der Möblierung sind noch auf das entsprechende Produktkonto und
50503004	Kindertagesbetreuung	Erwerb von Einrichtung/ Ausstattung für Krippen-/KiTa Plätzen Mußriede	0,00	170.000,00	1.018,00	0,00	168.982,00	0,00	168.982,00	168.982,00	Invest. Nr. umzubuchen. Die Maßnahme ist aus baulicher Sicht mit der Inbetriebnahme der Einrichtung im August abgeschlossen. Die Höhe der noch verfügbaren HAR ergibt sich nach erfolgter Umbuchung.
50503003	Kindertagesbetreuung	Erwerb und Installation Außenspielgeräte	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Die Ausschreibung der Außenspielgeräte ist erfolgt. Die Ausführung der Maßnahme erfolgt in 2018, so dass ein entsprechender HAR zu bilden ist.
50703002	Meerbach-halle	Energetische Erneuerung Hallendecke, Deckenplattenheizung und kompl. Beleuchtung		91.133,00	68.162,58	9.140,50	13.829,92	9.140,50	13.829,92	22.970,42	Die energetische Erneuerung der Hallendecke, der Einbau der Deckenplattenheizung und der Beleuchtung ist abgeschlossen. Es fehlen noch ein paar Schlußrechnungen. Die Ausschreibung für die Fensterfassadenerneuerung ist erfolgt. Die Vergabe des Auftrages ist erfolgt. Die Umsetzung der Maßnahme ist abhängig von den entsprechenden Lieferzeiten und wird in 2018 erfolgen. Die HAR werden weiterhin benötigt.

50703004	Meerbachhalle	Erneuerung der gesamten Sanitäranlagen/-räume (Planungskosten)	125.000,00		0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	Die Ausschreibung und die Auftragsvergabe für die Fensterfassadenerneuerung hat sich verzögert. Aus diesem Grund konnten weitere Planungsaufträge nicht erteilt werden. Die Planung soll nunmehr 2018 erfolgen, so dass ein entsprechender HAR zu bilden ist.
50706002	Stadion	Install. eines Flutlichtmastes	0,00	12.916,39	10.738,02	0,00	2.178,37	0,00	0,00	0,00	Die Installation des Flutlichtmastes ist abgeschlossen.
80100001	Gebäudewirtschaft - Rathaus	Äußere Sonnenschutzanlage f. d. 2. OG Rathaus Neubau		60.000,00	4.530,21	0,00	55.469,79	0,00	55.469,79	55.469,79	Die ursprünglich vorgesehene technische Ausführung der Sonnenschutzanlage konnte nicht umgesetzt werden. In Zusammenarbeit mit einer Fachfirma ergaben sich technische Änderungen. Die Glasscheiben sollen nun mit einer entsprechenden Sonnenschutzfolie beklebt werden. Die Ausschreibung und Umsetzung erfolgt in 2018, so dass der HAR weiterhin benötigt wird.
80100003	Gebäudewirtschaft, Erwerb v. Vermögens-/Ausstattungsgegenständen f. Hausdienste				12.727,41					0,00	
80100 003		Ausstattung für die Eigenreinigung	8.000,00	15.653,61	2.926,20	0,00	20.727,41	0,00	0,00	12.727,41	In 2018 sollen weiter Geräte angeschafft werden, so dass der verfügbare HAR aus dem Vorjahr in Höhe von 12.727,41 € weiterhin benötigt wird.
80100 003		Gegenstände für die Gebäudewirtschaft	6.000,00	1.866,85	2.194,63	0,00	5.672,22	0,00	5.672,22	5.672,22	In 2018 sollen Waschmaschine/Trockner angeschafft werden, so dass ein entsprechender Har zu bilden ist.
80100 003		Elt.-Prüfgerät		2.673,15	0,00	0,00	2.673,15	0,00	0,00	0,00	Der HAR wird nicht mehr benötigt.
80100 004	Gebäudewirtschaft, Erwerb v. Vermögens-/Ausstattungsgegenständen f. Hausmeisteraufgaben									0,00	
80100 004		Ausstattung/Geräte für Hausmeister	8.000,00	1.808,58	11.306,23	0,00	-1.497,65	0,00	0,00	0,00	
80100 004		Ausstattung/Geräte für Hausmeister	10.000,00	6.338,47	1.212,02	0,00	15.126,45	0,00	0,00	0,00	Die verfügbaren Haushaltsmittel werden nicht mehr benötigt.

80100 005	Gebäudewirtschaft - Rathaus	Erwerb / Installation Zeiterfassungsgeräte für Hausmeister und Reinigungskräfte	18.000,00		18.801,66	0,00	-801,66	0,00	0,00	0,00	Die Zeiterfassungsgeräte sind angeschafft wurden.
80100006	Gebäudewirtschaft	Rathaus: Erneuerung der Heizungsanlage und Notstromversorgung		17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	Die unter der Investitionsposition 80100006 in Höhe von 17.900,00 € veranschlagt gewesenen und übertragenen Mittel stehen gemäß § 20 GemHKVO seit dem 31.12.2016 als Haushaltsrest für 2017 nicht mehr zur Verfügung
80100 012	Gebäudewirtschaft - Rathaus	Erwerb Dienstfahrzeuge für Gebäudereiniger	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	Das Dienstfahrzeug für den Gebäudereiniger wurde geleast und nicht erworben. Die Haushaltsmittel werden nicht mehr benötigt.
80100 013	Gebäudewirtschaft	Celler Straße 165 - Planungskosten zum Umbau der ehemaligen Sparkassenfiliale	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	Die weitere Nutzung der ehemaligen Filiale muss noch mit dem Ortsrat Erichshagen-Wölpe abgestimmt werden. Die Planungen sollen in 2018 fortgesetzt werden. Ein entsprechender HAR ist zu bilden.
80100 015	Gebäudewirtschaft	Gebäude NTSchule, hier: Teil-Umbau für die Polizeiakademie	160.000,00		0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	Für die Gesamtumbaumaßnahme stehen 952.000,00 €, von denen in 2017 300.000,00 € zur Verfügung stehen, veranschlagt. Die Haushaltsmittel sind bei 80100 015 und 50105 006 veranschlagt. Die Maßnahme wird in 2018 fortgesetzt, so dass ein entsprechender HAR zu bilden ist.
80200 001	Allgem. Grundvermögen	Ausgleichsmaßnahmen nach dem BNatSchG	10.000,00		9.282,00		718,00	0,00	0,00	0,00	Die Maßnahme ist abgeschlossen.
80200 002	Allgem. Grundvermögen	Grunderwerb - Abbruchkosten Wölper Straße 61	40.000,00		5.099,99	34.900,01	0,00	34.900,01	0,00	34.900,01	Die Maßnahme wurde ausgeschrieben und der Auftrag erteilt. Die Umsetzung und Abrechnung erfolgt 2018, so dass ein HAR zu bilden ist.
80200 002	Allgem. Grundvermögen	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	600.000,00	207.085,72	755.832,55	51.253,17	0,00	51.253,17	0,00	51.253,17	Die verfügbaren Haushaltsmittel werden für den Erwerb des Grundstückes im Meerbachbogen für die Obdachlosenunterkunft benötigt. Ein entsprechender HAR ist zu bilden.
80200 004	Allgem. Grundvermögen	Zuschüsse f. energieoptimierte n Eigenheimbau		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	In 2017 wurden keine Förderanträge mehr gestellt. Der HAR wird nicht mehr benötigt.

80200 004	Allgem. Grundvermögen	öffentliche Beiträge für städt. Grundstücke	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	In 2018 wurde der Betrag neu veranschlagt
80200006	Allgem. Grundvermögen	Herstellung Parkplatzbefestigung an der Sportanlage Zu den Hülsen	72.000,00	28.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	Aufgrund einer Langzeiterkrankung konnte die Maßnahme bisher nicht umgesetzt werden. Der Orstbürgermeister hat sich daher die bestehenden Pläne zuschicken lassen. In Abstimmung mit der Bürgerkompanie soll abgestimmt werden, welche Arbeiten durch Eigenleistung und eventuell durch einen externen Planer erbracht werden könnten. Die Maßnahme soll nunmehr in 2018 zum Abschluss gebracht werden, so dass ein entsprechender HAR zu bilden ist.
80200 007	Allgem. Grundvermögen	Wiederherstellung eines städtischen Weges Westerbuchskämpfe ("Königsallee")	26.000,00		0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	Aufgrund einer Langzeiterkrankung konnte die Maßnahme bisher nicht umgesetzt werden. Die weitere Vorgehensweise wird noch mit dem Schützenverein Langendamm abgestimmt. Ggf. wird ein externes Planungsbüro beauftragt. Die Maßnahme soll nunmehr in 2018 zum Abschluss gebracht werden, so dass ein entsprechender HAR zu bilden ist.
80100 421170	Gebäudewirtschaft	Instandhaltungsarbeiten Decke (Schießstand Holtorf)	15.200,00		0,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00	Die Maßnahme wird nach Abstimmung mit dem Schützenverein in 2018 umgesetzt. Ein HAR ist zu bilden.
			4.002.500,00	3.123.369,71	2.253.372,14	526.660,63	4.311.964,35	526.660,63	2.793.522,88	3.343.851,37	